

MUNICIPIO DE ACANCEH
Avance de Obra Pública

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

| Concepto | Nombre | Obra | Catálogo Contratado | | Estimaciones | | Volumen Total Ejecutado | Diferencia entre volumen contratado y ejecutado | | | |
|----------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------|
| | | | Unidad | Importe del concepto | 1 | 2 | | | Sumatoria de Importes de estimaciones | Porcentaje pesado | Importe |
| | | | | Importe | Importe | | | | | | |
| AD-FORTA-23-02 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA CALLE 21C DOMICILIO CONOCIDO POR CALLE 6 CAMINO A HOMUN | AD-FORTA-ACANCEH-ADFORTA- | km | \$140,692 | \$140,691.85 | | \$140,691.85 | 9.37% | 0.00 | | |
| AD-FORTA-23-03 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA CALLE 12 COLONIA ROSARITO | ACANCEH-YUC/23-03 | km | \$208,848 | \$208,847.98 | | \$208,847.98 | 13.91% | 0.00 | | |
| AD-IP-23-01 | AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION ELECTRICA EN LA ENTRADA DE ACANCEH | AD-IP-ACANCEH- | km | \$170,857 | \$85,428.65 | \$85,428.65 | \$170,857.30 | 11.38% | 0.00 | | |
| AD-PART-23- | RECONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA BOMBA EN LA COLONIA ZAPOTAPAN | AD-PART-ACANCEH- | Pza | \$134,975 | \$134,975.28 | | \$134,975.28 | 8.99% | 0.00 | | |
| AD-PART-23- | AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION ELECTRICA EN LA CALLE 21 POR CALLE 21 | ADPARTI-ACANCEH- | km | \$184,802 | \$184,801.65 | | \$184,801.65 | 12.31% | 0.00 | | |
| IR-FORTA-23- | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMISARIAS DE SACHIC Y FORTA | IRFORTA-ACANCEH- | km | \$332,426 | \$332,425.60 | | \$332,425.60 | 22.14% | 0.00 | | |
| IR-PART-23- | REHABILITACION DE PISO FIRME Y BANCAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMISARIA | IR-PART-ACANCEH- | Pza | \$328,812 | \$98,643.47 | \$230,168.11 | \$328,811.58 | 21.90% | 0.00 | | |
| | Total | | | \$1,501,411 | | | \$1,501,411.24 | 100.00% | 0.00 | | |